



**Sağlık Yatırımları
Genel Müdürlüğü**

**HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI
ÖN ÜRETİMLİ
112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU
(TİP 3) (KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
UYGULAMA PROJELERİ VE
İHALE DOKÜMANLARI**

**YAKLAŞIK MALİYET
DOSYASI**

2022



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU
(TİP 3) (KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
UYGULAMA PROJELERİ VE
İHALE DOKÜMANLARI HAZIRLANMASI İŞİ

GENEL İCMAL		
Sıra No	GRUP ADI	MALİYET
01	İNŞAAT	397.109,41 TL
02	MİMARİ	450.528,60 TL
03	MEKANİK	34.502,60 TL
04	ELEKTRİK	257.689,85 TL
05	ALTYAPI	57.962,83 TL
	TOPLAM (KDV HARİÇ)	1.197.793,29 TL

OLUR

...../...../2022

Nagehan ÖZTÜRK

Daire Başkanı

EKLER: Kontrol mühendis ve mimarlarınca onaylanan yaklaşık maliyet dosyaları



T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU
(TİP 3) (KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
UYGULAMA PROJELERİ VE
İHALE DOKÜMANLARI HAZIRLANMASI İŞİ

GENEL PURSANTAJ		
Sıra No	GRUP ADI	PURSANTAJ %
01	İNŞAAT	33,153417%
02	MİMARİ	37,613218%
03	MEKANİK	2,880514%
04	ELEKTRİK	21,513716%
05	ALTYAPI	4,839135%
06		
	TOPLAM	100,00%

OLUR

...../...../2022

Nagehan ÖZTÜRK

Daire Başkanı

EKLER: Kontrol mühendis ve mimarlarınca onaylanan yaklaşık maliyet dosyaları